

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання у 2017 році
Плану заходів з реалізації у 2015 – 2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєкту	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів		Індикатори (показники) результативності плану заходів					Стан виконання плану заходів	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів
				плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Стратегічна ціль №1: «Розвиток підприємництва на інноваційній основі, як основа сталого економічного розвитку»	Програма 1. Розвиток підприємництва на інноваційній основі, як основа сталого економічного розвитку	1.1. Буковинський бізнес-інкубатор на базі Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича	Чернівецька область	2016 - 2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. Водночас, розглядається можливість фінансування проєкту в рамках європейських програм підтримки малого і середнього бізнесу («Горизонт 2020», «КОСМЕ», тощо). Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		1.2. Буковинський регіональний конкурс «Марафон бізнес-ідей»	Чернівецька область	2016 - 2017	2016	Обласний бюджет	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	Кількість бізнес-ідей (стартапів)	од.	30	5	-25	Завершено реалізацію проєкту. Буковинський регіональний конкурс «Марафон бізнес-ідей» відбувся 21-25 листопада 2016 року. До фіналу потрапило 30 із 112 поданих бізнес-ідей. З них відібрано 5 найкращих бізнес-ідей, ініціатори яких отримали грошові винагороди, зокрема отримання екологічно чистих добрив за допомогою розведення черв'яків	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																				«Вермиферма», відкриття в м. Чернівці вільного кафе «Десятка», виробництво біогазу з відходів тваринництва «Біогазова установка», виробництво сяючого декоративного каміння (люмобетону) для ландшафтного дизайну «TheStarlight», відкриття антистрес-кімнат «...Litost...». Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		1.3. Впровадження та підтримка шкільного факультативного курсу «Організація власного бізнесу»	Чернівецька область	2016 - 2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	<i>Проект реалізується.</i> З початку навчального року на базі економічного факультету Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича розпочався шкільний факультативний курс «Організація власного бізнесу».
		1.4. Створення та/або розвиток об'єктів інноваційної інфраструктури	Чернівецька область	2016 - 2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. Водночас, розглядається можливість фінансування проекту в рамках європейських програм підтримки малого і середнього бізнесу («Горизонт 2020», «КОСМЕ», тощо). Крім того, запропоновано підготувати для участі у конкурсному відборі проектів у рамках Спільної операційної програми ЄС «Румунія – Україна 2014-2020» (пріоритет 1.2) після його офіційного оголошення.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.5. Створення фонду мікрокредитів суб'єктам малого підприємництва для ведення власної справи	Чернівецька область	2016 - 2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. Водночас, розглядається можливість фінансування проекту в рамках європейських програм підтримки малого і середнього бізнесу («Горизонт 2020», «КОСМЕ», тощо).
		1.6. Ярмарок кредитів для інноваційного малого бізнесу за участю фінансово-кредитних установ регіону	Чернівецька область	2016 - 2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. Водночас, розглядається можливість фінансування проекту в рамках європейських програм підтримки малого і середнього бізнесу («Горизонт 2020», «КОСМЕ», тощо).
		1.7. Формування бренду Чернівецької області як інвестиційно привабливого регіону та регіону із значним туристичним потенціалом	Чернівецька область	2016 - 2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. Водночас, розглядається можливість фінансування проекту в рамках європейських програм підтримки малого і середнього бізнесу («Горизонт 2020», «КОСМЕ», тощо).
		1.8. Розроблення (оновлення) містобудівної документації Сокирянського району	Сокирянський район	2015 - 2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Виготовлено проектно-кошторисну документацію та затверджено районною радою співфінансування з місцевих бюджетів пропорційно до площі. Триває пошук фінансових ресурсів.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.9. Розроблення містобудівної документації (схеми планування території та генеральних планів) Великокучурівської сільської об'єднаної територіальної громади Сторожинського району (сіль Великий Кучурів, Глибочок, Годилів, Снячів, Тисовець) разом із створенням та актуалізацією картографічного матеріалу	Територія Великокучурівської сільської об'єднаної територіальної громади Сторожинського району	2016	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		1.10. Створення індустріального парку «Новодністровський»	м.Новодністровськ	2015 - 2017	2016 - 2017	-	202,30	0,00	0,00	0,00	446,00	202,30	Розробка концепції індустріального парку						У 2017 році завершено реалізацію проекту. Індустріальний парк «Новодністровськ», створений на частині території мікрорайону «Дністер», включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків під №16 від 13.01.2017. Строк, на який створено індустріальний парк – 30 років. 24.07.2017 статус керуючої компанії індустріального парку набуло ПАТ «Гравітон».
		1.11. Створення електронних паспортів населених пунктів	Чернівецька область	2016 - 2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. Водночас, розглядається можливість фінансування проекту в рамках європейських програм підтримки малого і

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			середнього бізнесу («Горизонт 2020», «КОСМЕ», тощо).
		1.12. Створення Агенції регіонального розвитку	Чернівецька область	2016 - 2017	2016 - 2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Реалізацію проекту завершено. Відповідно до рішення V сесії обласної ради VII скликання від 28.04.2016 №100-5/16 «Про Агенцію регіонального розвитку Чернівецької області» засновником Агенції виступила обласна рада та 16.05.2016 зареєструвала юридичну особу.
		1.13. Капітальний ремонт автомобільної дороги Р – 62 від а/д Р – 24 (Криворівня) – Вижниця – Сторожинець – Чернівці на ділянках: км 13+850 – км 14+000, км 16+760 – км 17+060, км 29+800 – км 30+070, км 31+400 – км 31+750	Путильський район	2016 - 2017	2016 - 2017	Обласний бюджет	42429,40	16485,40	16485,40	18000,00	34832,90	36347,50	Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та місцевого значення вищої категорії	Км/ тис. м ²	29,6	29,6	0	Проект реалізується у рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення за рахунок перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів. Проводиться капітальний ремонт автомобільної дороги Р-62 на ділянках км 16+760 - км 17+060 із введенням в експлуатацію 0,360 км дороги та моста довжиною 6 пм. (с.Мариничі Путильського району) та км 31+400 - км 31+750 із введенням в експлуатацію 0,580 км дороги (с.Хорови Путильського району). Продовжуються роботи на ділянці дороги у с.Мариничі. Завезені, змонтовані та омонолічені плити прогонової будови моста і перехідні плити. Влаштовано 350 м водовідвідних каналів.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																				Завезено та розкладено 100% суміші С-5 для виконання регенерації дорожнього одягу. Укладено більше 50% нижнього шару із асфальтобетонної суміші. Проведені підготовчі роботи, виконані роботи по водовідведенню на ділянці дороги у с.Хорови. Змонтовано 194 блоки. Надалі ведуться роботи по влаштуванню ростверків, влаштовано 64 м. Влаштовано підпірні стіни із монолітного бетону М-250 в кількості 231 м3 та 161 м3 із збірного залізобетону, що склало близько 20% від загальної кількості. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		1.14. Будівництво автодороги Р – 62 від а/д Р – 24 (Криворівня) – Вижниця – Сторожинець – Чернівці на ділянці км 19+350 - км 19+950	Путильський район	2016 - 2017	2017	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та місцевого значення вищої категорії	Км/т ис.м ²	29,6	29,6	0	Проект планується реалізувати в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення за рахунок перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.15. Будівництво автодороги Р – 62 від а/д Р – 24 (Криворівня) – Вижниця – Сторожинець – Чернівці на ділянці км 22+400- км 23+600	Путиль- ський район	2016 - 2017	2016 - 2017	Облас- ний бюджет	98457,90	30000,00	30000,00	9000,00	20000,00	10630,00	Щіль- ність автомо- більних доріг загаль- ного користу- вання з твердим покрит- тям держав- ного та місцево- го значення вищої категорії	Км/т ис.м ²	29,6	29,6	0	<i>Проект реалізується</i> в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення за рахунок перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів. Отримано дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції на виконання робіт. ТОВ «Перша будівельна ліга» розпочато будівельні роботи. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		1.16. Будівництво мосту через р. Прут на км 1+510 автомобільної дороги Т – 26 – 06 Маршинці – Герца – Глибока – Банилів Підгірний	Герцаїв- ський та Новосе- лицький райони	2016 - 2017	2017	Держав- ний бюджет	1000,00	1000,00	1500,00	1000,00	1500,00	1000,00	Щіль- ність автомо- більних доріг загаль- ного користу- вання з твердим покрит- тям держав- ного та місцево- го значення вищої категорії	Км/ тис. м ²	29,6	29,6	0	<i>Проект реалізується.</i> Проведено коригування проектно-кошторисної документації будівництва зазначеної мостової споруди. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		1.17. Будівництво пішохідного переходу через річку Сірет із можливістю проїзду автомобіля	сmt Берего- мет Вижни- цького району	2015 - 2016	2015 - 2017	–	2042,04	0,00	0,00	0,00	2042,10	2024,04	Введе- ння в експлуа- тацію об'єкта						Проект фінансувався у 2015-2016 роках за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		швидкої допомоги в смт.Берегомет																	територій. Ступінь готовності проекту складає 60%. Триває пошук фінансових ресурсів для подальшої реалізації проекту. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		1.18. Капітальний ремонт дороги на вулиці Щербанюка від вул. Небесної сотні до вул. Кутузова м.Чернівці	м.Чернівці	2017	2017	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та місцевого значення вищої категорії	Км/тис. м ²	29,6	29,6	0	Триває пошук фінансових ресурсів. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		1.19. Завершення будівництва пункту пропуску «Порубне-Сірет»	Чернівецька область	2016	2016 - 2017	Державний бюджет	990,32	990,32	3345,00	990,32	3345,00	990,32	Введення в експлуатацію об'єкта					<i>Проект реалізується.</i> Проведено роботи по продовженню будівництва вантажної ділянки МАПП «Порубне». Проведено коригування проектно-кошторисної документації, яка перебуває на погодженні та затвердженні в ДФС України. Роботи із завершення будівництва вантажної ділянки розпочнуться у 2018 році. Проведено капітальний ремонт асфальтового покриття та благоустрій пасажирської ділянки МАПП «Порубне». Проект включено до	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		1.20. Будівництво пункту пропуску «Ульма – Руська»	Чернівецька область	2016 - 2017	2016 - 2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Введення в експлуатацію об'єкта					Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. Потребує коригування проектно-кошторисної документації. Проектну пропозицію із розбудови прикордонної транспортної інфраструктури на ділянці «Руська – Ульма» визначено однією із пріоритетних для підготовки та отримання фінансування в рамках Спільної операційної програми «Румунія – Україна» Європейського інструменту сусідства на 2014-2020 роки відповідно до Резолюції спільного засідання Сучавської повітової ради (Румунія) та Чернівецької обласної ради (Україна), яку затверджено рішенням IX сесії обласної ради VII скликання від 01.12.2016 №250-9/16. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		1.21. Будівництво пункту пропуску «Вашківці-Гріменкеуць»	Чернівецька область	2016 - 2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Введення в експлуатацію об'єкта					Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. Потребує коригування проектно-кошторисної документації. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.22. Будівництво пункту пропуску «Кельменці- Ларга»	Черніве- цька область	2016	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Введе- ння в експлуа- тацію об'єкта						Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. Потребує коригування проектно-кошторисної документації. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		1.23. Реконструкція пункту пропуску «Красно- ільськ»	Черніве- цька область	2015 - 2016	2015 - 2017	-	2597,00	0,00	0,00	0,00	2597,00	2597,00	Введе- ння в експлуа- тацію об'єкта						Роботи призупинено до узгодження фінансових питань із Спільним технічним секретаріатом Спільної операційної програми «Румунія – Україна – Республіка Молдова» ENPI/CBC 2007 – 2013. Відповідно до Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016 – 2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 №554, проект «Розвиток інфраструктури кордону між Україною і Румунією (реконструкція пунктів перетину кордону Красноільськ та Дяківці)» включено до переліку проектів транскордонного співробітництва, яким може надаватися державна фінансова підтримка. Питання щодо продовження будівництва перебуває на розгляді ДФС України.
		1.24. Реконструкція пункту пропуску «Дяківці»	Черніве- цька область	2015 - 2016	2015 - 2017	-	1609,00	0,00	0,00	0,00	1609,00	1609,00	Введе- ння в експлуа- тацію об'єкта						Роботи призупинено до узгодження фінансових питань із Спільним технічним секретаріатом Спільної операційної програми «Румунія – Україна – Республіка Молдова» ENPI/CBC

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			2007 – 2013. Відповідно до Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016 – 2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 №554, проект «Розвиток інфраструктури кордону між Україною і Румунією (реконструкція пунктів перетину кордону Красноільськ та Дяківці)» включено до переліку проектів транскордонного співробітництва, яким може надаватися державна фінансова підтримка. Питання щодо продовження будівництва перебуває на розгляді ДФС України.
		1.25. Модернізація міського електротранспорту м.Чернівці	м.Чернівці	2015 - 2017	2016 - 2017	Міський бюджет	10978,00	2108,00	2108,00	2108,00	24000,00	10978,00	Кількість придбаних тролейбусів	Одиниць	26	14	-12	Проект реалізується. За кошти міського бюджету закуплено 14 тролейбусів марки "Skoda", які були у користуванні, т. ч. 8 спарованих тролейбусів. Крім того, рішенням міської ради від 20.04.2017 №685 затверджена Програма розвитку міського електротранспорту міста Чернівців на 2017 – 2020 роки, в якій передбачені заходи щодо оновлення та модернізації інфраструктури міських перевезень пасажирів електротранспортом. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		1.26. Реконструкція та	Україна	2016 - 2017	2015 - 2017	Державний та міський	30291,34	2940,50	3000,00	2940,50	31396,40	30291,34	Завершення рекон-					Проект реалізується. У2015-2017роках за рахунок коштів міського	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		модернізація КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці»				бюджети							струкції						бюджету та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій проведено капітальний ремонт злітно-посадкової смуги (38,122 тис.м ²), придбано спецтехніку та обладнання, проведено проектні роботи для реконструкції аеродромного комплексу аеропорту. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		1.27. Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення смт.Кельменці Чернівецької області	смт. Кельменці Кельменецького району	2016 - 2017	2016 - 2017	Державний та обласний бюджети	19725,30	10726,60	10726,60	10726,60	19725,60	19725,30	Довжина мереж водопостачання	тис. м	14,6	0	-14,6	<i>Проект реалізується</i> за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Проведено земляні роботи, оздоблення приміщення насосної та фільтраційної. Прокладено водопровідну трубу д110мм – 300 п/м, д75мм – 150п/м, влаштовано 4 колодязя та 1 з пожгідрантом. Ступінь будівельної готовності складає 97%. Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.28. Реконструкція водопровідної мережі м.Новоселиця	м.Новоселиця Новоселицького району	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Триває пошук фінансових ресурсів.
		1.29. Реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Новоселиця (II черга)	м.Новоселиця Новоселицького району	2016 - 2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Триває пошук фінансових ресурсів. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		1.30. Підвищення рівня соціальних послуг для населення краю шляхом будівництва каналізаційного колектора по вул. Спортивній, вул.Кіцманський, вул.Колганова в м.Заставна Чернівецької області	м.Заставна Заставнівського району	2016	2016 - 2017	Державний та місцевий бюджети	6579,34	2618,20	2735,10	2618,20	6696,48	6579,34	Кількість абонентів	Кв.	296	296	0		Роботи завершено у 2017 році. Проект профінансовано у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в сумі 3561,687 тис. грн. та у 2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.
		1.31. Влаштування на базі теплових пунктів квартальних котелень на альтернативному виді палива	м.Чернівці	2016 - 2017	2016 - 2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Проект реалізується у рамках проекту «Будівництво модульної котельні Залозецького – Салтикова-Щедрина», яким передбачено об'єднання мереж опалення двох теплових мікрорайонів – Залозецького та Салтикова-Щедрина у місті Чернівцях, встановлення нового пелетного котла у котельні мікрорайону Залозецького та заміну застарілих розподільчих мереж. Проект реалізується Чернівецькою міською радою за сприяння Північної Екологічної

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			Фінансової Корпорації НЕФКО, Шведського агентства міжнародного розвитку SIDA у співробітництві з Мінрегіоном України в рамках програми DemoukrainaDN. Опрацьована тендерна документація для закупівлі біокотла потужністю 2,5 МВт для котельні «Залозецького» надана на погодження НЕФКО. МКП «Чернівцітеплокомуненерго» уклало угоду з ТОВ «Бруната» (Болгарія) на поставку 18 ГП та запасних частин до них.
		1.32. Реконструкція очисних споруд смт.Путила Чернівецької області	смт.Путила Путильського району	2015	2015	–	2937,14	0,00	0,00	0,00	3241,27	2937,14	Введення в експлуатацію						Роботи завершено у 2015 році. Проект профінансовано за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.
		1.33. Реконструкція водогону смт.Путила Чернівецької області	смт.Путила Путильського району	2016	2016 - 2017	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Збільшення дебету води	м³	200	100	-100		Проект не пройшов конкурсний відбір проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2017 році. Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.34. Будівництво другої нитки водогону – Кіцмань Чернівецької області	м.Кіцмань, частина с.Лашківка Кіцманського району	2016	2016	–	7547,94	0,00	0,00	0,00	8345,78	7547,94	Довжина водогону	км	8,8	8,8	0	Роботи завершено у 2016 році. Проект профінансовано за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.	
		1.35. Будівництво резервуарів чистої води по провулку Сторожинецькому в м.Кіцмань	м.Кіцмань Кіцманського району	2016	2017	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Зменшення енергоспоживання	кВт/год	7383	0	-7383	Триває пошук фінансових ресурсів. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
Зниження собівартості подачі питної води	грн/куб												13,3	0	-13,3				
		1.36. Реконструкція силового електрообладнання і автоматизація електродвигунів ВНС Кіцманського ВУЖКГ	м.Кіцмань, частина с.Лашківка Кіцманського району	2016	2017	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Коефіцієнт корисної дії насосних агрегатів	%	65	0	-65	Триває пошук фінансових ресурсів. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
Втрати і витрати води у водогоні у рік	тис. м³												18,16	0	-18,16				
Економія електроенергії	кВт/год												88750	0	-88750				
		1.37. Реконструкція водопровідної мережі м.Герца	м.Герца Герцаївського району	2016 - 2017	2016 - 2017	–	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	–	–	–	–	–	–	Проект профінансовано у 2016 році за рахунок коштів місцевого бюджету. Триває пошук фінансових ресурсів для подальшої реалізації проекту. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.38. Будівництво споруд для покращення водозабезпечення с.Мошанець	с.Мошанець Кельменецького району	2016	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Триває пошук фінансових ресурсів. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		1.39. Влаштування водопроводу с.Комарів – с.Майорка	с.Майорка Кельменецького району	2015 - 2016	2017	Державний бюджет	954,20	954,20	954,20	847,26	954,20	847,26	Довжина водогону	км	2,7	2,7	0		Роботи завершено у 2017 році. Проект профінансовано за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.
		1.40. Будівництво очисних споруд потужністю 2000 м³ на добу в м.Сторожинець	м.Сторожинець	2016 - 2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. Запропоновано підготувати проект для участі у конкурсному відборі у рамках Спільної операційної програми ЄС «Румунія – Україна 2014-2020» (пріоритет 4.2) після його офіційного оголошення. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		1.41. Будівництво резервуару чистої води 5000 м³ в найвищій точці м.Сторожинець	м.Сторожинець Сторожинецького району	2015 - 2017	2016 - 2017	Міський бюджет	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-		Проект реалізується. Виділено кошти з міського бюджету на виготовлення проектно-кошторисної документації. ДП «Західний експертно-технічний центр держпраці» розпочато обстеження існуючого каркасу залізобетонного резервуару. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			період до 2020 року.
		1.42. Реконструкція очисних споруд каналізації потужністю 800 м3/добу з виділенням I-ї черги - 400 м3/добу в смт. Глибока Чернівецької області	смт. Глибока Глибоцького району	2015 - 2016	2016 - 2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Проект не пройшов конкурсний відбір проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2017 році. Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		1.43. Капітальний ремонт водогону від водозабірної станції с.Петричанка до водопровідних резервуарів чистої води смт.Глибока Чернівецької області	смт. Глибока Глибоцького району	2015 - 2016	2016 - 2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Триває пошук фінансових ресурсів. Проект не пройшов конкурсний відбір проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2017 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		1.44. Мережі та споруди водопостачання та водовідведення м.Новодністровськ Чернівецької області	м.Новодністровськ Сокирянського району	2015 - 2017	2015 - 2017	Кошти ПАТ «Укр-гідро-енерго»	3729,18	713,28	718,27	713,28	3734,17	3729,18	Заміна існуючих мереж водопостачання та водовідведення						Проект реалізується за кошти ПАТ «Укргідроенерго» замінено внутрішньобудинкові мережі водопостачання та водовідведення в підвалах 9-ти житлових будинків, реконструйовано частину зовнішньої мережі водопостачання та водовідведення з підключенням 8 житлових будинків, ампріміщення та водонапірної башти. Проект включено до Плану заходів з реалізації

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		1.45. Реконструкція підземного водозабору «Очерет»	м.Чернівці	2015 - 2017	2016 - 2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Проект реалізується у рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво Муніципальна програма захисту клімату II (проект «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1»), яку укладено 06.02.2015 та ратифіковано Законом України №943-VIII від 27.01.2016.
		1.46. Реконструкція водопровідної мережі із забезпеченням цілодобового водопостачання м.Вижниця	м.Вижниця та частково с.Чорногузи Вижицького району	2015 - 2017	2016 - 2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Розпочато підготовчі роботи до реалізації проекту. Виготовлено та затверджено проектно-кошторисну документацію. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		1.47. Будівництво каналізаційних очисних споруд по вул. Українській, 109 Б в м.Вижниця Чернівецької області	м.Вижниця та частково с.Чорногузи Вижицького району	2015 - 2017	2016 - 2017	Державний бюджет	14491,20	14491,20	15555,90	14491,20	15555,90	14491,20	-	-	-	-	-	-	Роботи завершено у 2017 році. Проект профінансовано за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2401500 «Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища» на 2017 рік».
		1.48. Будівництво водогону та водонапірних башт м.Хотин Чернівецької	м. Хотин Хотинського району	2016	2016 - 2017	-	7131,41	0,00	0,00	0,00	7131,41	7131,41	Довжина водогону	м	800	800	0	Проект фінансувався у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Ступінь готовності проекту	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		області																		складає 60%. Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		1.49. Реконструкція мереж водопостачання смт.Кельменці Чернівецької області (незавершений проект)	сmt.Кельменцького району	2016	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Проект не реалізовувався через відсутність фінансових ресурсів.
		1.50. Завершення газопостачання семи населених пунктів Заставнівського району Чернівецької області	Заставнівський район	2016 - 2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	На сьогоднішній день вже збудовано розподільчі газопроводи високого тиску газопостачання в населених пунктах Брідок, Митків, Онут, Чорний Потік, Баламутівка. Триває пошук фінансових ресурсів для подальшої реалізації проекту. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.51. Заміна, капітальний ремонт, модернізація, оптимізація газорозподільних мереж та споруд на них з використанням передових технологій (державної та комунальної форм власності). Перерахунок та оптимізація гідравлічних схем населених пунктів Чернівецької області	Чернівецька область	2015 - 2017	2015 - 2017	-	11128,22	0,00	0,00	0,00	11128,22	11128,22							Проект не реалізовувався через відсутність фінансових ресурсів.
		1.52. Житловий мікрорайон по вул. Д. Лукіяновича – будівництво. Захист від підтоплення та відведення поверхневого стоку на території під забудову, обмеженою вул. Д.Лукіяновича та Січової в м. Чернівці	м.Чернівці	2017	2016 - 2017	Державний та міський бюджети	10525,44	7525,44	7525,44	7525,44	10525,44	10525,44	Введення в експлуатацію об'єкта						<i>Проект реалізується.</i> У 2016 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 3 млн. грн. проведено роботи з влаштування відкритих осушувальних мереж на території забудови. У 2017 році за рахунок коштів міського бюджету ПП «Грейп 2002» завершено роботи з влаштування осушувальних мереж. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		1.53. Реконструкція системи диспетчериза-	м.Чернівці	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Влаштування системи диспет-						Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ції ліфтів в м.Чернівцях з підключенням до системи «ОДС Промінь»											черизації ліфтів з підключенням до системи «ОДС Промінь»						Чернівецької області на період до 2020 року.
		1.54. Житловий мікрорайон по вул. Коломийській (зовнішні мережі водопостачання та каналізації)	м.Чернівці	2017	2016 - 2017	Міський бюджет	3406,30	3406,30	3406,30	3406,30	3406,30	3406,30	Довжина мереж водопостачання та каналізації	м.п.	7074	4200	-2874	Проект реалізується. ТОВ «Дельта Буд» прокладено 4200 м.п. із загальної довжини мереж 7074 м.п. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		1.55. Будівництво каналізаційного колектору від РКНС №8 до вул.Таджицької (вулиці Ізмайлівська, Білоруська, В.Гречаного, Паркова, Ізяславська, Таджикицька) в м. Чернівці	м.Чернівці	2017	2016 - 2017	Міський бюджет	2168,01	2168,01	2168,01	2168,01	2168,01	2168,01	Довжина каналізаційного колектора	м.п.	380	380	0	Проект реалізується. КП «РБК ОСНОВА» виконано врізку каналізаційного колектору в РКНС №8 та змонтовано 380 м.п. каналізаційної труби труби D500, перенос силового кабелю в створі проходження каналізаційного колектору.	
		1.56. Будівництво проспекту Незалежності на ділянці від вул.Сторожинецької до вул.Героїв Майдану	м.Чернівці	2017	2016 - 2017	Міський бюджет	1586,70	1586,70	1586,70	1586,70	1586,70	1586,70	Довжина дорожнього полотна	км	0,77	0	0	Проект реалізується. Виконано земляні роботи (влаштування дорожнього корита). Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.57. Будівництво мереж водопостачання, водовідведення та зливових стоків індустріального парку м.Новодністровськ	м.Новодністровськ	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Довжина мереж водопостачання та каналізації	м.п.	4431	0	0	Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		1.58. Вирішення проблем з водопостачанням громад м.Заставна і с.Товтри шляхом реконструкції хімводоочистки та водогону «Юрківці – Заставна», будівництва водогону «Заставна – Товтри»	м. Заставна та с.Товтри Заставнівського району	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		1.59. Реконструкція мереж водопостачання в смт. Кострижівка Заставнівського району Чернівецької області	смт. Кострижівка Заставнівського району	2017	2017	Державний та обласний бюджети	3850,98	3850,98	3871,24	3850,98	3871,24	3850,98	Довжина системи водопостачання	км	5,8	5,8	0	Роботи завершено у 2017 році. Проект профінансовано за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.	
		1.60. Будівництво очисних споруд в смт.Кострижівка Заставнівського району Чернівецької області	смт. Кострижівка Заставнівського району	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Встановлення станції глибокої біологічної очистки стічних вод					Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			період до 2020 року.
		1.61. Реконструкція водопостачання с.Хрещатик Заставнівського району Чернівецької області	с.Хрещатик Заставнівського району	2017	2017	Державний та обласний бюджети	2450,00	2450,00	2450,00	2450,00	2450,00	2450,00	Довжина водопроводу	км	7,5	7,5	0	Роботи завершено у 2017 році. Проект профінансовано за рахунок коштів обласного бюджету (2000 тис. грн.) та коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (450 тис. грн.).	
		1.62. Капітальний ремонт мережі водопостачання с.Подвір'ївка Кельменецького району Чернівецької області	с.Подвір'ївка Кельменецького району	2017	2017	Державний бюджет	938,20	938,20	1483,20	938,20	1483,20	938,20	Кількість абонентів	буд.	2000	300	-1700	Проект реалізовувався у 2017 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Тривають будівельні роботи. Ступінь готовності складає 60%. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		1.63. Будівництво мережі централізованого питного водопостачання в с.Братанівка Сокирянського району Чернівецької області	с. Братанівка Сокирянського району	2017	2017	Державний та місцевий бюджети	4427,47	4427,47	4458,25	4427,47	4458,25	4427,47	Водопостачання	Куб. м/год	100	100	0	Роботи завершено у 2017 році. Проект профінансовано за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.	
		1.64. Завершення будівництва 1 черги Дністровської ГАЕС у складі 3-х гідроагрегатів із добудовою	Україна	2015 - 2017	2015 - 2016	–	2272896,0	0,00	0,00	0,00	2272896,0	2272896,0	Завершення будівництва 1 черги						Реалізацію проекту завершено у 2016 році. Завершено будівництво 1 черги Дністровської ГАЕС у складі 3-х гідроагрегатів із добудовою нижньої водойми до проектної НПР 77,100 м.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		нижньої водойми до проектної НІПР 77,100 м																	
		1.65. Створення індустріального парку «Енергія Буковини»	Сокирянський район	2015 - 2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Розпочато підготовчі роботи до реалізації проекту. Змінено функціональне призначення індустріального парку. Затверджено технічну документацію щодо грошової оцінки двох земельних ділянок Сербичанської сільської ради загальною площею близько 15 га, на яких в подальшому має бути створено індустріальний парк. На першому етапі вже є домовленість з виробниками збудувати в с. Сербичани завод з переробки плодівих культур. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		1.66. Відновлення меліоративної мережі та проведення осушення сільськогосподарських угідь	Сокирянський, Кельменецький, Хотинський, Новоселицький, Заставнівський, Кіцманський, Герцаївський, Глибоцький, Сторожинецький та Вижницький	2016 - 2017	2016 - 2017	Державний та місцеві бюджети, спецрахунки водогосподарських організацій	4821,50	3350,30	3350,30	3350,30	7050,30	4821,50	Очистка в/г каналів	тис. м ³	7,8	7,78	0	Проект реалізується. У 2017 році очищено меліоративні системи на 347,7 га від чагарнику. Очищено міжгосподарські меліоративні канали від замулення в обсязі 20,2 тис. м ³ . Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
Очистка м/г каналів	тис. м ³												12,0	20,2	+8,2				
Обкошування м/г каналів	га												400	651,6	+251,6				
Обсяг вирубки чагарника	га												250,0	347,7	+97,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			цький райони																
		1.67. Організація виробництва консервованої продукції	с.Ржавинці Заставнівського району	2016 - 2017	2016	–	1800,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	1800,00	Встановлення лінії з переробки овочів та фруктів та виготовлення готових консервацій	шт.	1	1	0	Проект реалізовано. Роботи з реконструкції приміщення та встановлення лінії з переробки овочів та фруктів та виготовлення готових консервацій завершені у 2016 році. Виробнича потужність складає 3 тонн овочевої продукції на добу.	
		1.68. Підтримка створення складських приміщень довготривалого зберігання продукції сільського господарства	Сокирянський, Кельменецький, Глибоцький, Вижицький, Новоселицький, Заставнівський, Хотинський, Сторожинецький райони	2015 - 2017	2016 - 2017	Власні кошти сільгосптоваровиробників	284014,0	113514,0	113514,0	113514,0	364314,0	284014,0	Кількість зданих в експлуатацію фруктосховищ	шт.	21	21	0	Проект реалізовано. Введено в експлуатацію 21 фруктосховище загальною ємністю 17,9 тис. тонн. Зокрема, 18 фруктосховищ з РГС на 14,9 тис. тонн (16 сховищ в Хотинському районі, по 1- в Новоселицькому та Кельменецькому районах), а також 3 пристосовані склади без РГС на 3000 тонн в Кельменецькому районі. Крім того, будеється зерноелеватор ФГ «Украгро» ємністю 30 тис. тонн в смт Кельменці Кельменецького району. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
Кількість реконструйованих приміщень під фруктосховища (холодильники без РГС)	шт.												26	26	0				
Кількість новостворених робочих місць	осіб												26	26	0				
		1.69. Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень, закупівля високопродуктивних порід	Чернівецька область	2016 - 2017	2016 - 2017	Власні кошти	14703,00	5500,00	5500,00	5500,00	45100,00	17203,00	Обсяги виробництва продукції	тонн	864	864	0	Проект реалізовано. У 2016 році завершено реконструкцію пташників ПП «Пан Індик» в с.Доляниці Хотинського району та будівництво приміщення для кіз ТОВ «Свіженька»	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		сільськогосподарських тварин. Виробництво продукції вівчарства високої якості на основі овець буковинських типів асканійської м'ясо-вовнової та асканійської каракульської порід. Розвиток племінної справи.											Обсяг вирощених мальків для загиблення водою	тис. шт.	150	150	0	Мілк» с.Горішні Ширівці Заставнівського району. У 2017 році реконструйовано цех підтримування мальків для загиблення водою №13 та №14 ДУ «Рибофорелевий завод» в с. Лопушне Вишницького району. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
													Кількість новостворених робочих місць	осіб	10	10	0		
		1.70. Будівництво трьох приміщень з вирощування поголів'я свиней в ТзОВ «Генетік - Інвест»	Глибоцький район	2015 - 2016	2015 - 2016	-	85500,00	0,00	0,00	0,00	85500,00	85500,00	Чисельність поголів'я	голів	4000	3931	-69	Роботи з будівництва завершені у 2016 році.	
													Створення робочих місць	осіб	10	12	2		
													Обсяги виробництва свинини	тонн	1400	1400	0		
		1.71. Розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі та створення аграрних інформаційних центрів сільськогосподарських дорадчих служб	Чернівецька область	2016 - 2017	2016 - 2017	Кошти ЄС та внески членів кооперативів	3759,23	759,23	759,23	759,23	3759,23	3759,23	Створення нових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	одиниць	4	5	+1	Проект реалізовано. У рамках проекту ЄС/ПР ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (фаза III) в області створено 4 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи: СОК «Дари Гуцульщини» в Путильському районі, СОК «Шепітчанка» і СОК «Банілів» у Вишницькому районі, СОК «Екоперспектива» в Кіцманському районі. При кооперативах створено технічно-інформаційні центри, закуплено техніку і обладнання. У 2017 році у рамках проекту Австрійської Агенції	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																				Розвитку та Програми розвитку ООН «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей» створено СОК «Добрі газди» в с. Михайлівка Глибоцького району. Основним видом діяльності кооперативу є заготівля та переробка молока. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		1.72. Розробка Онутського кар'єру з видобутку кварцового піску та будівництво заводу по виробництву скловиробів	Заставнівський район	2016 - 2017	2016 - 2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Введення в експлуатацію заводу	-	-	-	-		Розпочато підготовчі роботи до реалізації проекту. ТОВ "Віктор ЛТД" розпочало виготовлення дозвільної документації для видобутку піску кварцового в с. Онут. Затверджено технічну документацію на розробку родовища корисних копалин. Погоджено дозвільні документи в Державній службі геології та надр України. Рішенням XIV позачергової сесії Заставнівської районної ради VII скликання від 07.06.2017 №152-14/2017 ТОВ «Віктор ЛТД» погоджено отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою розробки Північної ділянки Онутського родовища будівельного піску площею 5,55 га, розташованого на території Онутської сільської ради. Орієнтовний термін одержання ліцензії –	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			березень 2018 року. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		1.73. Створення центру підтримки інновацій і підприємни- цтва iHUB в місті Чернівці	м.Чер- нівці	2016	2016 - 2017	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–	–	–	–	Підписано Меморандум про співпрацю Чернівецької міської ради з Фондацією «Сід Форум Норвегія» та Міжнародним благодійним фондом «Сід Форум Україна», яким передбачається відкриття у Чернівцях бізнес-інкубатора iHUB.
		1.74. Буковинський кластер інноваційних технологій (bukkit)	Черніве- цька область	2015 - 2017	2016 - 2017	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–	–	–	–	Реалізацію проекту завершено. Асоціації «Кластер Буковинських інноваційних технологій імені Йозефа Шумпетера» надано в безоплатне користування приміщення загальною площею 540 кв.м. IT- кластер буковинських інноваційних технологій ім. Й. Шумпетера "Cluster bit" об'єднав 15 компаній та стартап- проектів міста. Основна мета - сприяння розвитку інноваційної екосистеми та популяризації стартап руху в Чернівцях.
		1.75. Створення цеху з виробництва клеєного щита, встановлення паркетної лінії та двох сушильних камер на базі цеху Державного підприємства «Чернівецьке лісове господарство»	Глибоць- кий район	2016 - 2017	2017	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–	–	–	–	Триває пошук фінансових ресурсів. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.76. Переробка відходів деревини та низькосортної деревини шляхом придбання сучасного обладнання для переробки низькосортної деревини ДП «СЛІАП «Сторожинецький спецлісгосп»	Сторожинецький район	2016 - 2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Проект не реалізовувався через відсутність фінансових ресурсів.
		1.77. Безпека туристичних маршрутів на Буковині	Чернівецька область	2016 - 2017	2017	Обласний бюджет	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Облаштування туристичних маршрутів	одиниць	4	1	-3		Проект реалізується. Проведено маркувальні роботи на культурно-туристичному маршруті «Дністровські барви». Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		1.78. Туристична навігація в інформаційному транскордонному просторі	м.Чернівці	2016 - 2017	2016	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість туристичних локацій табличок з QR кодами	шт.	21	21	0		Реалізацію проекту завершено у 2016 році. У м.Чернівцях запроваджено інноваційний туристичний маршрут «Відкрий для себе Чернівці», який включає 21 туристичну локацію спеціальних табличок з QR кодами.
		1.79. Випуск та розповсюдження поштових марок із зображенням місцевих історичних, культурних, мистецьких брендів	Чернівецька область	2015	2015	-	733,32	0,00	0,00	0,00	733,32	733,32	Випуск марок	шт.	5	5	0		Реалізацію проекту завершено у 2015 році. За рахунок власних коштів державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» випущено та введено в обіг: окрему марку із зображенням резиденції митрополитів Буковини і Далмації; блок з 4-ох поштових марок із серії «Краса і велич України» із зображенням на

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			кожній марці Хотинської фортеці, печери «Попелюшка», фестивалю маланок у Чернівцях, Успенського собору в с.Біла Криниця Глибоцького району; конверт «Premium Joug» із зображенням пам'ятника О.Кобилянської на фоні Театральної площі в м.Чернівцях; спеціальний художній штампель; проведено погашення марки та блоку поштових марок із серії «Краса і велич України».
		1.80. Промоція бренду «Буковина туристична»	Вижницький та Хотинський райони	2016 - 2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Туристично-інформаційні центри	одиниць	3	1	-2	<i>Проект реалізується.</i> 27 вересня 2017 року в м.Вижниця відкрито туристично-інформаційний центр «Ворота в Карпати». Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		1.81. Розширення національних природних парків «Вижницький», «Хотинський», «Черемоський»	Вижницький, Путильський, Хотинський, Кельменецький та Сокирянський райони	2016 - 2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Площа земель природно-заповідного фонду	тис. га	28,3	28,3	0	Проводяться організаційні заходи з реалізації проекту. Мінприроди України схвалено розширення НПП «Вижницький», «Хотинський», «Черемоський». Проводиться розробка відповідних наукових обґрунтувань. Здійснюються заходи щодо отримання погоджень землекористувачів та Держлісагенства. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.82. Туристичні можливості Дністровського каньйону	Хотинський район	2016 - 2017	2016 - 2017	Обласний бюджет	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Облаштування туристичних майданчиків	одиниць	3	1	-2	Проект реалізовано. Розроблено та впроваджено новий водний туристичний маршрут «Дністровські барви» у Заставнівському і Хотинському районах.	
		1.83. Будівництво рекреаційно-реабілітаційного, санаторно-курортного лікувального центру та заводу з розливу мінеральних вод «Герцаївські джерела»	Герцаївський район	2015 - 2017	2016 - 2017	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Введення в експлуатацію об'єкта						Проводяться організаційні заходи до підготовки реалізації проекту. Виготовлено техніко-економічне обґрунтування та проектно-кошторисну документацію. Отримано витяг з Державного кадастру про земельну ділянку для будівництва лікувального центру та цеху з розливу мінеральної води. Триває пошук інвесторів. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		1.84. Туристичний культурно-мистецький комплекс-музей	Хотинський район	2016 - 2017	2017	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–	–	–	–	Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. Запропоновано підготувати проект для участі у конкурсному відборі у рамках Спільної операційної програми ЄС «Румунія – Україна 2014-2020» (пріоритет 2.1) після його офіційного оголошення.
		1.85. Створення інфраструктури велотуризму в м.Чернівцях – відкрита мережа для подорожей	Чернівецька область	2016 - 2017	2016 - 2017	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–	–	–	–	Проект пройшов конкурсний відбір у рамках програми «Україна – Молдова». Проводяться організаційні заходи з підготовки до реалізації проекту. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			період до 2020 року.
		1.86. Реконструкція парку відпочинку в м.Сокиряни Сокирянського району Чернівецької області	Сокирянська міська ОТГ	2017	2017	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–	–	–	–	Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		1.87. Склади свою мозаїку історії	Чернівецька область (Україна), Сучавський повіт (Румунія)	2016 - 2017	2016 - 2017	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–	–	–	–	Відповідно до Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016 – 2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 №554, проект включено до переліку проектів транскордонного співробітництва, яким може надаватися державна фінансова підтримка. Орієнтовний обсяг фінансування складає 10 млн. грн.
		1.88. Створення Центру ділових зв'язків у м.Чернівцях – сприяння розвитку підприємництва в транскордонному просторі	м.Чернівці	2016 - 2017	2016 - 2017	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–	–	–	–	Проект не реалізовувався через відсутність фінансових ресурсів.
		1.89. Проведення міжнародного економічного форуму «Буковинська мозаїка»	Чернівецька область	2015	2015	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–	–	–	–	Проект завершено у 2015 році. 17 вересня 2015 року у м.Чернівцях відбулася Міжнародна економічна конференція Afaceri.ro за участі представників бізнесу та громадських діячів із південно-східної Румунії

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																			і Чернівців.	
Стратегічна ціль 2: Розвиток культури, науки, соціальної сфери, як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища.	Програма 2. Розвиток культури, науки, соціальної сфери, як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища	2.1. Капітальний ремонт будівлі бібліотеки	м.Чернівці	2016 - 2017	2016 - 2017	Обласний бюджет	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	-	-	-	-	-	-	Проект реалізується. Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		2.2. Реконструкція та повна заміна опалювальної системи з газової на електричну в комунальному учбово-методичному центрі культури Буковини	м.Чернівці	2016 - 2017	2016 - 2017	-	358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	358,40	358,40	-	-	-	-	-	-	Роботи завершено у 2016 році. Проект профінансовано за рахунок коштів обласного бюджету.
		2.3. Створення культурно-мистецького центру «Мультикультурна Буковина» на базі Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича	Чернівецька область	2016 - 2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. Запропоновано підготувати проект для участі у конкурсному відборі у рамках Спільної операційної програми ЄС «Румунія – Україна 2014-2020» (пріоритети 1.1, 2.1) після його офіційного оголошення.
		2.4. Будівництво сільського будинку культури в с.Сергії Путильського району	с.Сергії Путильського району	2016	2015	-	385,67	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	385,67	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.5. Реконструкція будинку культури с.Цурень Герцаївського району Чернівецької області	с.Цурень Герцаївського району	2016	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Триває пошук фінансових ресурсів. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.6. Завершення реконструкції з надбудовою будівлі кінотеатру «Буковина» для комунального закладу «Глибоцький будинок творчості та юнацтва» смт.Глибока Глибоцького району	Глибоцький район	2016	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Триває пошук фінансових ресурсів. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.7. Реконструкція існуючої будівлі клубу з добудовою залу урочистих подій по вул.Шевченка, 16а с. Гай Зелений	с.Зелений Гай Новоселицького району	2016 - 2017	2016 - 2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Проект не пройшов конкурсний відбір проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2017 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.8. Реконструкція будинку культури села Клішківці Хотинського району Чернівецької області після пожежі	с.Клішківці Хотинського району	2015 - 2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Триває пошук фінансових ресурсів. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.9. Створення Сокирянського культурно-мистецького центру	Сокирянський район	2015 - 2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Реалізація проекту розпочнеться після завершення будівництва будинку культури в м.Сокиряни. Проект

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		(СКМЦ)																	включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.10. Реконструкція сільського клубу під громадський культурний центр в с.Черешенька	с.Черешенька Вижницького району	2016 - 2017	2016 - 2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Проект не пройшов конкурсний відбір проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2017 році. Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.11. Капітальний ремонт та технічне переоснащення районного будинку дозвілля для дітей та молоді м. Герца	Герцаївський район	2015 - 2016	2017	Державний бюджет	1492,00	1492,00	1492,00	1492,00	1492,00	1492,00	-	-	-	-	-	-	Роботи завершено у 2017 році. Проект профінансовано за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.
		2.12. Реконструкція кінотеатру ім. І.Миколайчука під кіномистецький центр на вул. Головній, 140 в м.Чернівцях	м.Чернівці	2017	2016 - 2017	Державний та міський бюджети	16691,77	16691,77	16691,77	16691,77	16691,77	16691,77	Введення об'єкту в експлуатацію						Проект реалізується. у 2017 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (7 млн. грн.) та міського бюджету виконано демонтажні та монтажні роботи; виготовлені та встановлені вікна; частково виконані роботи з улаштування мереж опалення, водопроводу, каналізації, пожежогасіння; виконані

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			роботи з прокладання мереж електроосвітлення; проведено утеплення покрівлі та замінено покриття дахів з руберойду на покриття з ПВХ мембрани. Проводяться роботи з монтажу вітражів та металевих конструкцій входу.
		2.13. Будівництво будівлі КБУ «Клуб мікрорайону «Рогізна» на вул. Возз'єднання, 2-А в м. Чернівці	м.Чернівці	2017	2016 - 2017	Міський бюджет	6441,20	3341,90	3341,90	3341,90	6441,20	6441,20	Введення об'єкту в експлуатацію						Реалізацію проекту завершено у 2017 році.
		2.14. Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) будівлі учбово-методичного центру культури Буковини по вул. Й. Главки, 1-А в м. Чернівцях	м.Чернівці	2017	2017	Обласний бюджет	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-	Роботи завершено у 2017 році. Проект профінансовано за рахунок коштів обласного бюджету.
		2.15. Реконструкція будинку культури з добудовою та надбудовою адміністративних приміщень по вул. Головній, 44 в с.Рукшин Хотинського району Чернівецької області	с.Рукшин Хотинського району	2017	2017	Державний бюджет	0,00	0,00	177,40	0,00	177,40	0,00	-	-	-	-	-	-	На реалізацію проекту у 2017 році передбачено кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 177,4 тис. грн. Станом на 01.01.2018 кошти не освоєно. Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.16. Капітальний ремонт приміщення будинку культури по вул.Головній, 53 в с.Василів Заставнівського району	с.Василів Заставнівського району	2017	2017	Державний бюджет	1200,20	1200,20	1200,20	1200,20	1200,20	1200,00	-	-	-	-	-	-	Роботи завершено у 2017 році. Проект профінансовано за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.
		2.17. Капітальний ремонт покрівлі сільського центру дозвілля с.Вереччанка Заставнівського району	с.Вереччанка Заставнівського району	2017	2017	Державний бюджет	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	-	-	-	-	-	-	Роботи завершено у 2017 році. Проект профінансовано за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.
		2.18. Капітальний ремонт будівлі Центру культури с.Хрещатик Заставнівського району	с.Хрещатик Заставнівського району	2017	2017	Місцевий бюджет	245,00	245,00	1000,00	245,00	1000,00	245,00	-	-	-	-	-	-	<i>Проект реалізується.</i> У 2017 році за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 245 тис. грн. проведено перекриття даху будівлі. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.19. Капітальний ремонт районного будинку культури вул. Шевченка, 1 в смт. Путиля Чернівецької області	Путильський район	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Проект не пройшов конкурсний відбір проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2017 році. Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.20. Капітальний ремонт (заміна даху та утеплення фасаду) приміщення центральної бібліотеки Хотинської районної централізованої бібліотечної системи по вул. І. Франко, 2 в м.Хотин, Хотинського району Чернівецької області	м.Хотин Хотинського району	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Розробляється проектно-кошторисна документація. Триває пошук фінансових ресурсів. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.21. Від спільного коріння до спільної перспективи. Україна – ЄС. Східне партнерство.	м.Чернівці	2016 - 2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. Триває пошук партнерів з метою підготовки проекту для участі у конкурсному відборі проектів у рамках Спільної операційної програми "Румунія-Україна 2014-2020".
		2.22. Розвиток продуктів подієвого туризму Кіцманського району	Чернівецька область	2016 - 2017	2016 - 2017	Місцевий бюджет, інші позабюджетні кошти	162,50	65,00	45,00	65,00	80,00	162,50	Кількість туристів	осіб	23000	38500	+15500		Проект реалізовано у 2016-2017 роках, у рамках якого проведено 2 щорічні фестивали народної творчості "На гостини до Івана", присвячені 75-річчю від дня народження І.Миколайчука; 2 щорічних агропромислових ярмарки "Буковинська осінь", взято участь у Фестивалі маланок у м.Чернівцях. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.23. Всеукраїнські дебати на тему: «Розвиток МСБ на інноваційній основі» (науково-освітній проект)	Чернівецька область	2016 - 2017	2016 - 2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Завершено реалізацію проекту. У рамках Буковинського регіонального конкурсу «Марафон бізнес-ідей», який проводився 21-25 листопада 2016 року, відбулися дебати на тему: «Розвиток МСБ на інноваційній основі».
		2.24. Створення регіонального навчально-практичного центру підготовки робітничих кадрів та підвищення кваліфікації фахівців АПК	Сільські території Чернівецької області	2016 - 2017	2016 - 2017	Державний бюджет, власні кошти	724,113	215,26	215,26	215,26	950,00	724,113	Кількість спеціалістів агропромислового комплексу, які підвищили кваліфікацію	осіб	500	500	0		Проект реалізовано. У Чернівецькому регіональному навчально-консультативному центрі у 2015 році підвищили кваліфікацію 180 спеціалістів агропромислового комплексу, у 2016 році – 500, у 2017 році – 500. Крім того, у 2015 році підвищили кваліфікацію 60 трактористів-машиністів категорії А1, у 2016 році – 83, у 2017 році – 115. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.25. Реконструкція навчально-виховного комплексу в с.Грушівці Кельменецького району Чернівецької області	с.Грушівці Кельменецького району	2016 - 2017	2016 - 2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Проект не пройшов конкурсний відбір проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2017 році. Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.26. Реконструкція існуючої загальноосвітньої школи I-III ступеня з добудовою учбового корпусу та спортзалу з їдальною в с.Горішні Шерівці Заставнівського району	с.Горішні Шерівці та с.Задубрівка Заставнівського району	2016 - 2017	2015 - 2017	Державний та обласний бюджети	7285,70	3000,00	3000,00	3000,00	7285,70	7285,70	Введення в експлуатацію об'єкта						<i>Проект реалізується.</i> У 2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (1 млн. грн.) та обласного бюджету (2 млн. грн.). Проводились загальнобудівельні роботи. Ступінь будівельної готовності складає 30%. Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.27. Будівництво загальноосвітньої школи I-II ступеня в с.Давидівка Сторожинського району	с.Давидівка Сторожинського району	2016 - 2017	2015 - 2017	-	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00	Кількість учбових місць	одиниць	260	-	-		Проект фінансувався у 2015 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Ступінь готовності проекту склав 60%. У 2017 році проект не пройшов конкурсний відбір проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР. Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.28. Загальноосвітня школа I-III ступеню в с.Йорданешти Глибоцького району – будівництво	с.Йорданешти Глибоцького району	2015	2015 - 2017	Державний та місцеві бюджети	44030,62	10213,11	10213,11	10213,11	44173,95	44030,62	Кількість учнівських місць	одиниць	264	264	0	Роботи завершено у 2017 році. Проект профінансовано за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.	
		2.29. Добудова групових приміщень дошкільного навчального закладу «Берізка» в с.Іспас, вул.Шевченка, 85 Вижницького району	с.Іспас та с.Майдан Вижницького району	2015	2015 - 2017	–	3922,60	0,00	0,00	0,00	4195,30	3922,60	Кількість дітей	осіб	270	–	–	Проект фінансувався у 2015 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Ступінь готовності проекту склав 72,5%. Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		2.30. Добудова навчального корпусу школи до спортивного залу клубу в с.Мошанець Кельменецького району – будівництво	с.Мошанець Кельменецького району	2015	2015 - 2016	–	15903,64	0,00	0,00	0,00	16004,36	15903,64	Кількість учбових місць	одиниць	140	140	0	Роботи завершено у 2016 році. Проект профінансовано за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.	
		2.31. Будівництво загальноосвітньої школи I-	с.Рідківці Новоселицького	2016 - 2017	2015 - 2017	Державний та місцеві бюджети	30913,86	14915,42	14915,42	14915,42	31123,11	30913,86	Кількість учбових місць	одиниць	650	0	-650	Проект реалізується у 2015-2017 роках за рахунок субвенції з державного бюджету	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		III ступеня на 650 учнів в с.Рідківці Новоселицького району	району																	місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та коштів державного фонду регіонального розвитку. Завершено роботи з влаштування даху, проведено мурування стін і перегородок 1, 2 поверхів, змонтовано енергозберігаючі вікна (48 шт.), утеплено фасад мінерватними плитами. Ступінь будівельної готовності складає 60%. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.32. Будівля солдатської їдальні по вул.Гвардійській, 15 в м.Сторожинець – реконструкція з переобладнанням під дошкільний навчальний заклад	м.Сторожинець Сторожинецького району	2015	2015 - 2017	–	16941,18	0,00	0,00	0,00	23891,53	16941,18	Кількість дітей	осіб	250	–	–		Проект фінансувався у 2015-2016 роках за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Ступінь готовності проекту складає 68,1%. Триває пошук фінансових ресурсів для подальшої реалізації проекту. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		2.33. Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в с.Тисовець Сторожинецького району	с.Тисовець Сторожинецького району	2016 - 2017	2017	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість дітей	осіб	400	–	–		Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		цького району																	включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.34. Загально-освітня школа I-III ступенів на 240 учнівських місць навчання по вул. Центральній в с.Усть-Путиля Путильського району – будівництво	Села Усть-Путиля, Бісків, Шпетки Путильського району	2016	2015 - 2017	Обласний бюджет	12968,92	19,978	20,00	19,978	13408,66	12968,92	Кількість учбових місць	одиниць	240	0	-240	<i>Проект реалізується</i> у 2015-2017 роках за рахунок за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, коштів державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету. Проведено загальнобудівельні роботи. Ступінь готовності проекту складає 60%. Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		2.35. Будівництво школи в с.Чагор Глибоцького району	с.Чагор Глибоцького району	2016 - 2017	2016 - 2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість учбових місць	одиниць	650	-	-	Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.36. Добудова приміщень на 2 групи дитячого навчального закладу «Веселка» в с.Валя Кузьмина Глибоцького району Чернівецької області	с. Валя Кузьмина Глибоцького району	2016 - 2017	2016 - 2017	Державний бюджет	4162,66	2162,66	2162,66	2162,66	4162,66	4162,66	Кількість дітей, охоплених виховним процесом	осіб	110	-	-	<i>Проект реалізується.</i> У 2016-2017 роках за рахунок коштів субвенції на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад завершено будівництво 1-го та 2-го поверхів, облаштовано перекриття. Ступінь будівельної готовності складає 70%. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		2.37. Реконструкція будівлі Припрутського навчально-виховного комплексу (добудова навчального корпусу) на вул.Центральній, 94-А в с.Припруття Новоселицького району Чернівецької області	с.Припруття та с.Бояни Новоселицького району	2016 - 2017	2016 - 2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість додаткових учбових місць	одиниць	205	-	-	Проект не пройшов конкурсний відбір проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2017 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		2.38. Будівництво дошкільного навчального закладу в с.Карапчів Вижницького району	Села Карапчів, Бабине та Вали Вижницького району	2016 - 2017	2016 - 2017	Державний та обласний бюджети	22691,17	13129,40	13400,00	13129,40	22961,78	22691,17	Кількість дітей, охоплених виховним процесом	осіб	140	140	0	Роботи завершено у 2017 році. Проект профінансовано за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.39. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів в с.Глиниця Кіцманського району Чернівецької області – будівництво	Села Глиниця, Коростувата, Дубівці і частина сіл Драчинці та Зеленів Кіцманського району	2016 - 2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість учбових місць	одиниць	234	0	-234	Реалізація проекту щодо будівництва школи в с.Глиниця недоцільна у зв'язку із створенням опорного навчального закладу – Драчинецького ЗНЗ І-ІІІ ст. в с.Драчинці Кіцманського району.	
		2.40. Навчально-виховний комплекс в с.Тернавка Герцаївського району – будівництво (добудова) учбового корпусу	Села Тернавка, Дяківці, Куликівка Герцаївського району	2016 - 2017	2015 - 2017	Державний та місцеві бюджети	12372,00	4698,80	4698,80	4698,80	16472,10	12372,00	Кількість учбових місць	одиниць	500	500	0	Роботи завершено у 2017 році. Проект профінансовано за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.	
		2.41. Добудова будівлі дитячого садка до Хряцьківського навчально-виховного комплексу в с.Хряцька Герцаївського району Чернівецької області	с.Хряцька Герцаївського району	2016 - 2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість дітей, охоплених виховним процесом	осіб	80	-	-	Триває пошук фінансових ресурсів. Потребує коригування проектно-кошторисна документація. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		2.42. Реконструкція будівлі школи-інтернату під дошкільний навчальний заклад по вул.Головна, 105 в с.Колінківці Хотинського району	с.Колінківці Хотинського району	2015 - 2016	2015 - 2017	Державний бюджет	7045,435	262,991	268,392	267,449	8311,292	7045,435	Кількість дітей, охоплених виховним процесом	осіб	115	115	0	Проект реалізується. У 2015-2017 роках за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій проведено демонтажні роботи, влаштовано шатрові покрівлі з металочерепиці, завершено роботи з укріплення існуючого приміщення	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			(армування та бетонування плит перекриття). Ступінь будівельної готовності складає 30%. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.43. Будівництво другої черги гімназії в смт.Краснольськ Сторожинецького району Чернівецької області	смт Краснольськ Сторожинецького району	2016	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість учбових місць	одиниць	784	-	-	Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.44. ЗОШ с.Недобойівці Хотинського району – будова спортивного залу та класних кімнат	с.Недобойівці Хотинського району	2016 - 2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість учбових місць	одиниць	450	-	-	Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.45. Реконструкція школи в с.Вовчинець, Велике, Мигове Вижницького району Чернівецької області	Села Вовчинець, Велике, Мигове Вижницького району, с.Жадова Сторожинецького району	2016 - 2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість учбових місць	одиниць	160	-	-	Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.46. Підвищення якості освітніх послуг шляхом недопущення	с.Веренчанка Заставнівського району	2015 - 2017	2016 - 2017	Державний бюджет	1997,80	1997,80	6198,22	1997,80	6198,22	1997,80	1997,80	Введення в експлуатацію об'єкта					<i>Проект реалізується у 2017 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		проведення навчального процесу в дві зміни загальноосвітньої школи I-III ступеня с.Вереччанка Заставнівського району Чернівецької області	району																здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Проведено земляні роботи та будівництво фундаменту. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.47. Забезпечення якійсної дошкільної освіти шляхом проведення реконструкції приміщення адмінбудинку під розташування дитячої установи в с.Звенячин	с.Звенячин Заставнівського району	2016	2016 - 2017	Обласний бюджет	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	Введення в експлуатацію об'єкта						Роботи завершено у 2017 році. Проект профінансовано за рахунок коштів обласного бюджету.
		2.48. Капітальний ремонт I корпусу Герцаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів в м.Герца Чернівецької області	м.Герца Герцаївського району	2016	2016 - 2017	–	963,00	0,00	0,00	0,00	963,00	963,00	Кількість учбових місць	одиниць	280	–	–		Проект фінансувався у 2016 році за рахунок коштів місцевого бюджету. Зокрема, завершено ремонтні роботи, укріплено фундамент, проведено капітальний ремонт даху. Ступінь будівельної готовності складає 50%. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.49. Будівництво дитячого дошкільного закладу на чотири групи в с.Опришени Глибоцького району Чернівецької області	с.Опришени Глибоцького району	2016 - 2017	2016 - 2017	–	3331,50	0,00	0,00	0,00	3331,50	3331,50	Кількість дітей, охоплених виховним процесом	осіб	54	–	–		Проект фінансувався у 2016 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Ступінь готовності проекту складає 60%. Проект подано на

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.50. Добудова додаткових приміщень Коровійського ДНЗ для двох груп (с.Коровія Глибоцького району)	с.Коровія Глибоцького району	2016 - 2017	2017	Місцевий бюджет	3080,30	3080,30	3080,30	3080,30	3080,30	3080,30	Кількість дітей, охоплених виховним процесом	осіб	54	54	0	Роботи завершено у 2017 році. Проект профінансовано за рахунок коштів місцевого бюджету.	
		2.51. Реконструкція будівлі на вул.Авангардній, 17 під дошкільний навчальний заклад в м.Чернівці	м.Чернівці	2017	2016 - 2017	Державний та міський бюджети	12426,60	4202,30	4202,30	4202,30	12426,60	12426,60	Введення в експлуатацію об'єкта					Роботи завершено у 2017 році. Проект профінансовано за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 3 млн. грн. та міського бюджету.	
		2.52. Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу (ДНЗ) с. Подвір'ївка, Кельменецького району Чернівецької області	с. Подвір'ївка, Кельменецького району	2017	2017	Державний та обласний бюджети	1372,816	1372,816	1372,817	1372,816	1372,817	1372,816	Введення в експлуатацію об'єкта					Роботи завершено у 2017 році. Проект профінансовано за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.	
		2.53. Реконструкція адміністративної будівлі під навчально-виховний комплекс по вул. Головній, 17 в с. Комарів	с. Комарів Кельменецького району	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Введення в експлуатацію об'єкта					Проект не пройшов конкурсний відбір проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2017 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Кельменецького району Чернівецької області																	Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.54. Реконструкція існуючого комунального обласного позашкільного оздоровчого закладу «Перлина гір» під туристську мультифункціональну базу «Перлина гір» в с. Банилів – Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області	Сторожинецький район	2017	2017	Державний та обласний бюджети	5491,00	5491,00	5500,00	5491,00	5500,00	5491,00	Введення в експлуатацію об'єкта						<i>Проект реалізується.</i> У 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку завершено демонтажні роботи та розпочато загальнобудівельні роботи. Ступінь будівельної готовності складає 40%. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.55. Будівництво спортзалу та навчально-виховного комплексу по вул. Б. Хмельницького, 112-б в м.Сторожинецького району Чернівецької області	м. Сторожинець Сторожинецького району	2017	2017	Державний бюджет	1799,78	1799,78	1974,78	1799,78	1974,78	1799,78	Введення в експлуатацію об'єкта						<i>Проект реалізується.</i> У 2017 році за рахунок коштів субвенції на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій проведено монтажні, загальнобудівельні роботи. Ступінь будівельної готовності складає близько 50%. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.56. Капітальний ремонт Сняківського дошкільного навчального	Села Снячів та Великий Кучурів Сторо-	2017	2017	Державний бюджет	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00							На реалізацію проекту у 2017 році передбачено кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		закладу в селі Снячів по вул.Головній, 15 Сторожинецького району	жинецького району																	соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 400 тис. грн. Станом на 01.01.2018 кошти не освоєно. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.57. Капітальний ремонт будівлі Кадубовецької ЗОШ І–ІІІ ступеня Заставнівського району	с.Кадубівці Заставнівського району	2017	2017	Державний та обласний бюджети	7384,59	7384,59	7384,59	7384,59	7384,59	7384,59	Кількість учнівських місць		500	0	-500	Проект реалізується. У 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку проведено перекриття даху, утеплено фасад та здійснено заміну системи опалення. Тривас проведення внутрішнього ремонту приміщення. Ступінь будівельної готовності складає 70%. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.		
		2.58. Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 2 «Промінець» в с.Топорівці Новоселицького району	с.Топорівці Новоселицького району	2017	2017	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		2.59. Реконструкція приміщень басейну та його інженерних мереж в будівлі	Чернівецька область	2017	2017	Державний та обласний бюджети	3091,62	3091,62	3091,62	3091,62	3091,62	3091,62	Дітей у змiну	осіб	35	35	0	Роботи завершено у 2017 році. Проект профінансовано за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей на вул. Винниченка, 119 в м.Чернівцях																	
		2.60. Капітальний ремонт даху Дяківського НВК в с.Дяківці Герцаївського району Чернівецької області	с.Дяківці Герцаївського району	2017	2017	Державний та місцевий бюджети	798,00	798,00	798,00	798,00	798,00	798,00							Роботи завершено у 2017 році. Проект профінансовано за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 300 тис. грн. та місцевого бюджету в сумі 498 тис. грн.
		2.61. Реконструкція з добудовою корпусів загальноосвітньої школи I-III ступенів та дошкільного навчального закладу на 450 місць (350 учнівських та 100 місць дошкільного віку) в с.Кам'янка Глибоцького району Чернівецької області	с.Кам'янка Глибоцького району	2017	2017	Державний бюджет	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	Введення в експлуатацію об'єкта						На реалізацію проекту у 2017 році передбачено кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 340 тис. грн. Станом на 01.01.2018 кошти не освоєно. Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.62. Капітальний ремонт фасаду та благоустрою навчального закладу Кострижівської ЗОШ I-III	с. Кострижівка Заставнівського району	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ступеня Заставнівського району																	
		2.63. Реконструкція будівлі Васловівського НВК по вул. Головній, 52 в с.Васловівці Заставнівського району Чернівецької області	с. Васловівці Заставнівського району	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Введення в експлуатацію об'єкта						Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.64. Капітальний ремонт будівлі Василівського НВК по вул. Головній, 45 в с.Василів Заставнівського району Чернівецької області	с.Василів Заставнівського району	2017	2017	Державний бюджет	1267,00	1265,70	1267,00	1265,70	1267,00	1265,70	Кількість учнівських місць		210	210	0	Роботи завершено у 2017 році. Проект профінансовано за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.	
		2.65. Реконструкція з добудовою приміщень Великосільської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул.Германа І. №239-а в с.Великосілля Герцаївського району Чернівецької області	с.Великосілля Герцаївського району	2017	2017	Місцевий бюджет	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	Введення в експлуатацію об'єкта						Проект реалізується. Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.66. Реконструкція будівлі школи з прибудовою санвузлів та актової зали ЗНЗ по вул.Шкільній, 04 в с.Борівці Кіцманського району Чернівецької області	с.Борівці Кіцманського району	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Площа добудови	кв.м.	154,04	0	-154,04	Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на	
													Кількість учнів	осіб	152	143	-9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		області																	період до 2020 року.
		2.67. Прибудова внутрішніх вбиралень до будівель загальноосвітнього навчального закладу I-II ступеня в с.Кліводин Кіцманського району Чернівецької області	с.Кліводин Кіцманського району	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Площа добудови	кв.м.	48,35	0	-48,4	Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
													Кількість учнів	осіб	139	129	-10		
		2.68. Реконструкція даху Валявського ЗНЗ I-II ступенів по вул. Головній, 75 в с. Валява Кіцманського району Чернівецької області	с. Валява Кіцманського району	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість учнів	осіб	125	115	-10	Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		2.69. Реконструкція даху Мамаївського ЗНЗ I-III ступенів №2 по вул.О.Кобилянської в с.Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області	с.Мамаївці Кіцманського району	2017	2017	Державний бюджет	902,00	902,00	910,00	902,00	910,00	902,00	Кількість учнів	осіб	480	425	-55	<i>Проект реалізується.</i> У 2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій проведено монтажні, загальнобудівельні роботи. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		2.70. Реконструкція даху Стрілецько-кутського ЗНЗ I-III ступенів по вул.Центральній 147 в	с.Стрілецький Кут Кіцманського району	2017	2017	Державний бюджет	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Кількість учнів	осіб	289	270	-19	<i>Проект реалізується.</i> У 2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		с.Стрілецький Кут Кіцманського району Чернівецької області																		проведено монтажні, загальнобудівельні роботи. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.71. Реконструкція будівлі школи без зміни зовнішньої конфігурації Шишківського ЗНЗ I-III ступенів по вул.40 років Перемоги, 08 в с.Шишківці Кіцманського району Чернівецької області	с.Шишківці Кіцманського району	2017	2017	Державний та обласний бюджети	1137,111	1137,111	1137,111	1137,111	1137,111	1137,111	Кількість учнів	осіб	163	163	0		Роботи завершено у 2017 році. Проект профінансовано за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.	
		2.72. Реконструкція будівлі школи без зміни зовнішньої конфігурації Киселівського ЗНЗ I-III ступенів по вул. Велико-Володимирівській 75а в с.Киселів Кіцманського району Чернівецької області	с.Киселів Кіцманського району	2017	2017	Державний та обласний бюджети	3217,459	3217,459	3413,564	3217,459	3413,564	3217,459	Кількість учнів	осіб	251	251	0		Роботи завершено у 2017 році. Проект профінансовано за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.	
		2.73. Добудова спортивного залу з внутрішніми вбиральними по вул. Незалежності в с.Оршівці Кіцманського району Чернівецької області	с.Оршівці Кіцманського району	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість учнів	осіб	328	305	-23		Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			період до 2020 року.
		2.74. Реконструкція будівлі ДНЗ «Колосок» без зміни зовнішньої конфігурації по вул. Незалежності, 82 в с.Ошихліби Кіцманського району Чернівецької області	с.Ошихліби Кіцманського району	2017	2017	Державний та обласний бюджети	1290,167	1290,167	1290,167	1290,167	1290,167	1290,167	1290,167	Кількість дітей	осіб	101	101	0	Роботи завершено у 2017 році. Проект профінансовано за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.
		2.75. Реконструкція Іжівської ЗОШ І-ІІ ст., в с. Іжівці (Урсоя), по вул. Штефана Чел Маре, №154, Сторожинецького району, Чернівецької області	с.Іжівці Сторожинецького району	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Введення в експлуатацію об'єкта					Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.76. Реконструкція будівлі Новобросковецької ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Нові Бросківці, Сторожинецького району, Чернівецької області	с. Нові Бросківці, Сторожинецького району	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Введення в експлуатацію об'єкта					Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.77. Капітальний ремонт системи опалення Зарожанського НВК І-ІІІ ст. по вул. Перемоги, 3 Хотинського району Чернівецької області	с.Зарожани Хотинського району	2017	2017	Місцевий бюджет	749,457	749,457	749,457	749,457	749,457	749,457	749,457						Проект реалізується. Виготовлено проектну-кошторисну документацію. Рішенням сесії Хотинської районної ради від 06.04.2017 №185/16/17 виділено кошти з районного бюджету. Розпочато будівельні роботи.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.78. Капітальний ремонт даху та утеплення горища Шировецького НВК I-III ступенів в с.Ширівці, вул.Молодіжна, 18, Хотинського району Чернівецької області	с.Ширівці Хотинського району	2017	2017	Місцевий бюджет	1450,044	1450,044	1450,044	1450,044	1450,044	1450,044							Роботи завершено у 2017 році.
		2.79. Капітальний ремонт покрівлі основного корпусу Перебиковецької ЗОШ, покрівлі їдальні, допоміжних приміщень, заміна вікон та дверей Перебиковецької ЗОШ Хотинського р-ну Чернівецької області	с.Перебиківці Хотинського району	2017	2017	Державний бюджет	3343,60	3343,60	3343,60	350,00	3343,60	350,00							Проект реалізується. У 2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій завершено роботи із заміни вікон. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.80. Будівництво електричного теплоаккумуляційного пункту обігріву в ЗОШ с.Гвіздівці Сокирянського району	с.Гвіздівці Сокирянського району	2015	2015	–	960,75	0,00	0,00	0,00	960,75	959,89							Роботи завершено у 2015 році. Проект профінансовано за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.81. Покращення якості збереження архітектурного комплексу резиденції митрополитів Буковини та Далмації – культурної спадщини ЮНЕСКО, як ключового туристичного об'єкту Буковини	Чернівецька область	2015	2015 - 2016	–	3616,30	0,00	0,00	0,00	3616,30	3616,30	Перенесення навчальних аудиторій в новий корпус						Роботи завершено у 2016 році. Відкрито VIII корпус Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича по вул. Рівненська, 14. У ньому розмістились факультет педагогіки, психології та соціальної роботи і частина Інституту фізико-технічних і комп'ютерних наук.
		2.82. Капітальний ремонт Романковецької гімназії імені К.Ф. Поповича з впровадженням енергозберігаючих систем в с. Романківці Сокирянського району Чернівецької області	с. Романківці Сокирянського району	2017	2017	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.83. Капітальний ремонт покрівлі з використанням енергозберігаючих технологій Михалківського НВК Сокирянського району Чернівецької області	с. Михалкове Сокирянського району	2017	2017	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.84. Капітальний ремонт покрівлі з використанням енергозбері-	с. Ломачинці Сокирянського району	2017	2017	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Виготовлено та затверджено проектну кошторисну документацію. Проект включено до Плану заходів з реалізації у

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		гаючих технологій Ломачинецької ЗОШ Сокирянського району Чернівецької області																		2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.85. Капітальний ремонт – утеплення фасаду з використанням енергозберігаючих технологій Шебутинецького НВК Сокирянського району Чернівецької області	с.Щебутинці Сокирянського району	2017	2017	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.86. Капітальний ремонт теплопостачання в Михалківському НВК Сокирянського району Чернівецької області, впровадження системи теплопостачання на основі теплоаккумулятора (комплекс «Тепло») з застосуванням енергозберігаючих технологій	с.Михалкове Сокирянського району	2017	2017	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.87. Капітальний ремонт електропостачання НВК у с.Михалкове Сокирянського району Чернівецької області із застосуванням енергозберігаючих технологій	с.Михалкове Сокирянського району	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.88. Соціальна підтримка учасників АТО (учасників бойових дій) та членів їх сімей	Чернівецька область	2015 - 2016	2015 - 2017	Обласний бюджет	3318,30	1730,30	1730,30	1730,30	3690,00	3318,30	Друк інформаційних матеріалів з переліком всіх видів послуг та допомоги, гарантованих державою та додаткових послуг	кількість примірників	5500	3590	-1910	Проект реалізується. У 2017 році виплачено матеріальну допомогу 4 сім'ям загиблих учасників АТО в сумі 380 тис. грн., 198 учасникам АТО на суму 512,5 тис. грн. Проведено зубопротезування 107 учасникам АТО на загальну суму 832,8 тис. грн. Забезпечено друк та видачу посвідчень добровольцям учасникам АТО. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
													Кількість учасників АТО та членів їх сімей, які отримали матеріальну допомогу	осіб	50	198	+148		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.89. Покращення умов життя та соціальна адаптація внутрішньо-переміщених осіб в Чернівецькій області	Заставнівський та Глибоцький райони	2015 - 2016	2015 - 2016	-	6974,50	0,00	0,00	0,00	7142,30	6974,50	Кількість сімей внутрішньо переміщених осіб із дітьми, які отримали кімнати у гуртожитках	одиниць	22	22	0	Проект завершено у 2016 році за рахунок грантових коштів Програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» та обласного бюджету.	
		2.90. Реконструкція корпусу №1 під відділення денного перебування Черешського психоневрологічного будинку-інтернату у Сторожиньському районі	Черешський психоневрологічний будинку-інтернату у Сторожиньському районі	2016	2016 - 2017	-	968,49	0,00	0,00	0,00	972,91	968,49	Площа	м ²	662	662	0	Проект профінансовано у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Ступінь готовності проекту складає 90%. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		2.91. Реконструкція корпусу №2 Луковецькій, 2-4 для проживання матерів одначок з дітьми віком до 18 місяців	Чернівецька область	2016	2016	-	1497,81	0,00	0,00	0,00	1499,93	1497,81	Кількість місць	осіб	20	20	0	Роботи завершено у 2016 році. Проект профінансовано за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.	
		2.92. Реконструкція котельні потужністю 600 кВт Нижньостанівецького ПНБІ Кіцманського району Чернівецької області	Нижньостанівецький психоневрологічний будинку-інтернат	2016	2017	Обласний бюджет	0,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	Економія бюджетних коштів на опалення установи	%	30	-	-	Відповідно до Плану заміщення та скорочення споживання природного газу в бюджетних закладах та установах, об'єктах комунальної теплоенергетики Чернівецької області на 2017 рік, затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації від 14.08.2017 №678-р, передбачено кошти обласного бюджету в	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			сумі 868 тис. грн. на заміну газового котла КОЛВІ-300 потужністю 600 кВт на котел КОЛВІ-А400 на деревному паливі потужністю 400 кВт. Станом на 01.01.2018 роботи не профінансовано.
		2.93. Реконструкція житлового корпусу №1 Петричанського психоневрологічного будинку-інтернату в с.Петричанка Глибоцького району	Петричанський психоневрологічний будинок-інтернат	2016	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість підопічних, яким покращено санітарно-побутові умови	40	-	-	-	Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. Проект щодо будівництва очисних споруд Біотал у Петричанському психоневрологічному будинку-інтернаті включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		2.94. Будівництво окремої господарської споруди в геріатричному стаціонарному відділенні терцентру в с.Романківці Сокирянського району	с.Романківці Сокирянського району	2015	2016 - 2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кількість пацієнтів	30	-	-	-	Проект не пройшов конкурсний відбір проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2017 році. Триває пошук фінансових ресурсів. Проект буде включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		2.95. Відновлення архітектурної привабливості споруд соціального захисту	м.Чернівці	2016 - 2017	2016 - 2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. Водночас, у 2016 році проведено ремонт міської зливної системи, яка проходить через територію КЦ «Турбота», та встановлено асфальтове покриття внутрішнього двору установи.	
		2.96. Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського	Чернівецька область	2015 - 2017	2015 - 2017	Державний бюджет	3813,885	3643,885	3643,885	3643,885	3813,885	3813,885	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбав-	осіб	202	106	-96	Проект реалізується. У 2015-2017 роках. За рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів проведено капітальний ремонт 4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		підкування та осіб з їх числа											лених батьківського підкування та осіб з їх числа, забезпечених житлом						житлових помешкань, які знаходяться у Сторожинському та Новоселицькому районах та належать 5 дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського підкування та особам з їх числа, придбано будинок у Заставнівському районі для 4 дітей, позбавлених батьківського підкування. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського підкування, осіб з їх числа придбано чотири житлові будинки на території Глибоцької селищної, Сторожинської міської та Великокучурівської сільської об'єднаних територіальних громад, трикімнатну квартиру у Путильському районі, в якій після поточного ремонту та облаштування планується поселити 14 дітей. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.97. Харчоблок, пансіонат, бальнеологічне відділення обласного центру медико- соціальної реабілітації дітей по бульвару Героїв Сталінграду,11 в м.Чернівці – будівництво	Черні- вецька область	2015	2015 - 2016	–	18164,11	0,00	0,00	0,00	21393,59	18164,11	Кіль- кість ліжко- місць	оди- ниць	30	30	0	Роботи завершено у 2016 році. Проект профінансовано за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.	
		2.98. Реконструкція обласного протитубер- кульозного санаторію в сmt. Красно- ільськ Сторо- жинецького району Чернівецької області	Черніве- цька область	2016	2016 - 2017	–	13591,78	0,00	0,00	0,00	13596,09	13591,78	Кіль- кість ліжко- місць	оди- ниць	120	62	-58	Проект фінансувався у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Ступінь готовності проекту складає 52,3%. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		2.99. Прибудова до приймального відділення Новоселицької районної лікарні (пологове відділення) в м.Новоселиця – будівництво	Новосе- лицький район	2016	2015 - 2017	–	1409,50	0,00	0,00	0,00	1921,90	1409,50	–	–	–	–	–	–	Проект фінансувався у 2015 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Ступінь готовності проекту склав 75%. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.100. Приміщення онкологічного диспансеру по вул.Червоно- армійській, 242, м.Чернівці – реконструк- ція з добудовою патолого- анатомічного	Черніве- цька область	2015	2015 - 2016	–	14863,45	0,00	0,00	0,00	18943,93	14863,45	Площа рекон- стру- йованого примі- щення	м²	233,22	233, 22	0	Роботи завершено у 2016 році. Проект профінансовано за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		корпусу																	
		2.101. Будівлі Чернівецького обласного перинатального центру, структурного підрозділу Чернівецької обласної клінічної лікарні в м.Чернівці – реконструкція	Чернівецька область	2015 - 2016	2015 - 2017	Державний та обласний бюджети	50212,85	45753,95	46391,70	45753,95	50855,60	50212,85	Введення в експлуатацію об'єкта						<i>Проект реалізується.</i> У 2017 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та обласного бюджету. Проведено електромонтажні, штукатурні, вентиляційні роботи, облаштування фасадів, облицювання стін та підлог, влаштування гіпсокартонних підвісних стель; малярні роботи, тощо. Ступінь будівельної готовності складає 80%. Для завершення всього комплексу будівельно-монтажних робіт необхідно 28,3 млн. грн. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.102. Пологове відділення (акушерський корпус) в м.Хотин – будівництво	Хотинський район	2016	2015 - 2017	Державний та місцеві бюджети	20394,54	6387,791	6393,55	6387,791	20817,39	20394,54	Кількість ліжко-місць	одиниць	90	30	-60	<i>Проект реалізується.</i> У 2015-2017 роках за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та коштів державного фонду регіонального розвитку	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			завершено загальнобудівельні роботи. Ступінь будівельної готовності складає 75%. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.103. Будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Грушівка Глибоцького району Чернівецької області	с.Грушівка Глибоцького району	2016 - 2017	2016 - 2017	Державний бюджет	3201,93	3201,93	3270,60	3201,93	3270,60	3201,93	Створення нових ліжко-місць	Ліжко-місць	40	-	-	Проект реалізується. У 2016-2017 роках за рахунок коштів субвенції на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад зведено і перекрито будівлю. Ступінь готовності проекту складає 64%. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		2.104. Реконструкція нежитлового приміщення під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с.Брусниця Кіцманського району	Села Брусниця, Кальнівці, Діброва, Чорторія, Зеленів, Остра, Нижні Станівці Кіцманського району	2015 - 2016	2015 - 2017	-	2938,62	0,00	0,00	0,00	2938,62	2938,62	Створення умов для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування	осіб	8000	8000	0	Роботи завершено у 2016 році. Проект профінансовано за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та коштів обласного бюджету.	
													Залучення молодих лікарів (спеціалістів) для роботи у сільській місцевості	осіб	9	9	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.105. Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту в с.Волошкове	с.Волошкове Сокирянського району	2016 - 2017	2017	Місцевий бюджет	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00							<i>Проект реалізується.</i> У 2017 році за рахунок коштів сільського бюджету проведено частково оздоблювальні роботи, замінено вікна. Ступінь готовності проекту складає 30%. Проект буде включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.106. Добудова фельдшерсько-акушерського пункту в с.Виженка	с.Виженка Вижицького району	2015 - 2016	2015 - 2016	–	1429,90	0,00	0,00	0,00	1429,90	1429,90	Введення в експлуатацію об'єкта						Роботи завершено у 2016 році. Проект профінансовано за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та районного бюджету.
		2.107. Будівництво Герцаївської центральної районної лікарні в м.Герца Герцаївського району Чернівецької області	Герцаївський район	2016 - 2017	2016 - 2017	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Введення в експлуатацію об'єкта						Виготовлено проектну кошторисну документацію. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.108. Будівництво лікувально-реабілітаційного центру «Здоров'я» для учасників АТО та сімей загиблих воїнів і сільської лікарської амбулаторії з терапевтичним відділенням ЦРЛ на базі Вікнянської дільничної лікарні Заставнівського району Чернівецької області	Чернівецька область	2015 - 2016	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Введення в експлуатацію об'єкта						Визначено доцільність реконструкції двох (з наявних чотирьох) поверхів під амбулаторію ПМСД.
		2.109. Будівництво лікарської амбулаторії по вул.Головна в с.Стерче Глибоцького району	с.Стерче Глибоцького району	2016 - 2017	2016 - 2017	Державний та місцевий бюджети	1738,00	800,00	800,00	800,00	1738,00	1738,00	Створення нових ліжко-місць	Ліжко-місць	20	-	-	<i>Проект реалізується.</i> У 2016-2017 роках за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та місцевого бюджету завершено зведення стін приміщення, перекриття, проведено зовнішні та частково внутрішні оздоблювальні роботи, водовідведення, облаштовано систему опалення. Ступінь будівельної готовності складає 50%. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.110. Капітальний ремонт приміщень відділення 2-ої хірургії (7 поверх) обласної комунальної установи «Лікарня швидкої медичної допомоги» по вул.Фастівська, 2 в м.Чернівці	Чернівецька область	2015	2015 - 2016	–	4691,73	0,00	0,00	0,00	5940,17	4691,73	Забезпечення функціонування об'єкту						Роботи завершено у 2016 році. Проект профінансовано за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.
		2.111. Капітальний ремонт приміщень відділень (5 та 6 поверхи) обласної комунальної установи «Лікарня швидкої медичної допомоги» по вул. Фастівська, 2 в м.Чернівці	Чернівецька область	2017	2017	Державний та обласний бюджети	7700,00	7700,00	7700,00	7700,00	7700,00	7700,00	Забезпечення функціонування об'єкту						Проект реалізується. У 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку завершено демонтажні роботи, роботи з прокладання мереж електропостачання та опалення. Ступінь будівельної готовності складає 80%. Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.112. Капітальний ремонт покрівлі І-го фтизіатричного відділення по вул.І.Богуна, 16 в м.Чернівці	м.Чернівці	2017	2017	Державний та обласний бюджети	683,572	683,572	683,572	683,572	683,572	683,572	Забезпечення функціонування об'єкту						Роботи завершено у 2017 році. Проект профінансовано за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.
		2.113. Капітальний ремонт фасадів	Чернівецька область	2017	2017	Державний та облас-	2825,422	2825,422	2827,22	2825,422	2827,22	2825,422	Забезпечення функціо-						Проект реалізується. У 2017 році за рахунок коштів державного

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		(корпус №3, №5, №6-7, №8, №12) покрівлі корпусу №8, сантехнічних мереж та благоустрою території Чернівецької обласної клінічної лікарні на вул.Головній, 137 м. Чернівці				ний бюджети							нування об'єкту						фонду регіонального розвитку розпочато будівельні роботи. Ступінь будівельної готовності складає 30%. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.114. Реконструкція будівель і споруд комунальної власності під амбулаторію загальної практики сімейної медицини зі станцією швидкої допомоги в селі Мамалига Новоселицького району Чернівецької області	Мамалигівська ОТГ	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Проект не пройшов конкурсний відбір проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2017 році. Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.115. Капітальний ремонт інфекційного відділення комунального закладу «Путильська ЦРЛ»	Путильський район	2017	2017	Державний та обласний бюджети	5574,705	5574,705	6000,00	5574,705	6000,00	5574,705	Забезпечення функціонування об'єкту						Проект реалізується. У 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку завершено загальнобудівельні роботи. Ступінь будівельної готовності складає 95%. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.116. Капітальний ремонт стаціонарних відділень КМУ «Чернівецький обласний клінічний кардіологічний диспансер» по вул. Героїв Майдану, 230 м. Чернівці	Чернівецька область	2017	2017	Державний та обласний бюджети	2694,64	2694,64	2740,17	2694,64	2740,17	2694,64	Забезпечення функціонування об'єкту						Роботи завершено у 2017 році. Проект профінансовано за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.
		2.117. Капітальний ремонт та реконструкція будівлі колишньої сільської лікарської амбулаторії с.Репуженці Заставнівського району під відділення реабілітації для учасників бойових дій АТО обласної комунальної установи «Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни»	с.Репуженці Заставнівського району	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Проект не пройшов конкурсний відбір проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2017 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		2.118. Капітальний ремонт відділень Кіцманської центральної районної лікарні в м.Кіцмань Чернівецької області	Кіцманський район	2017	2017	Державний та обласний бюджети	2968,36	2968,36	3069,00	2968,36	3069,00	2968,36	Кількість ліжок/місць	одиниць	310	295	-15	Проект реалізується. У 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку проводились загальнобудівельні роботи. Триває тендерна процедура. Ступінь будівельної готовності складає 70%. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			період до 2020 року.
		2.119. Реконструкція Лужанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини з надбудовою по вул. Центральній, 80 в смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області	смт. Лужани Кіцман- ського району	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кіль- кість хворих, які перебу- вають на стаціо- нарному лікува- нні	тис. осіб. в рік	2,9	2,3	-0,6	Виготовлено проектно- кошторисну документацію. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		2.120. Будівництво фельдшерсько- акушерського пункту по вул. Гробищанська, в с. Гробище, Киселицької сільської ради Путильського району, Чернівецької області	с. Гроби- ще Пути- льського району	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		2.121. Реконструкція плавального басейну КСОП «Буковина»	Черніве- цька область	2015 - 2017	2015 - 2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Введе- ння в експлуа- тацію об'єкта					Проведено підготовчі заходи з реалізації проекту. Рішенням Чернівецької міської ради від 17.12.2015 №12 «Про запровадження Програми розвитку інфраструктури плавання в м.Чернівцях на 2016- 2020 роки» затверджено проект «Реконструкція та удосконалення діяльності плавального басейну КСОП «Буковина». Загальний бюджет проекту орієнтовно складає 22 млн. грн. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			період до 2020 року.
		2.122. Капітальний ремонт стадіону в с.Перебиківці Хотинського району Чернівецької області	с.Перебиківці Хотинського району	2017	2017	Державний та обласний бюджети	1041,34	1041,34	1041,34	1041,34	1041,34	1041,34	Кількість глядацьких місць	місць	100	100	0	Роботи завершено у 2017 році. Проект профінансовано за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.	
Стратегічна ціль 3: Збереження довкілля, як основа безпечного екологічного середовища	Програма 3: Збереження довкілля, як основа безпечного екологічного середовища	3.1. Енергетичний аудит будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності	м.Чернівці	2015 - 2017	2015 - 2017	Міський бюджет, кошти міжнародної грантової допомоги	831,65	761,95	761,95	761,95	831,65	831,65	Кількість проведених енергоаудитів	Од.	161	161	0	Проект реалізовано. У бюджетних закладах комунальної власності м.Чернівців виконано 161 енергетичний аудит, у тому числі 50 – за опалювальний період 2015/2016 років на загальну суму 69,7 тис.грн., 111 – 2016/2017 років на загальну суму 761,95 тис.грн.	
		3.2. Модернізація вуличного освітлення шляхом запровадження інноваційних енергозберігаючих технологій	м.Чернівці	2015 - 2017	2016 - 2017	Міський бюджет, кошти міжнародної грантової допомоги	776,50	776,50	776,50	776,50	776,50	776,50	Кількість встановлених світлодіодних ліхтарів	Од.	30	30	0	Проект реалізовано. В рамках співпраці Чернівецької міської ради з Німецьким товариством з міжнародного співробітництва (GIZ) у проєкті «Енергоефективність у громадах» реалізовано проєкт «Капітальний ремонт вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів ВДЕ (енергія сонця)». На вулицях міста Чернівців встановлено світлодіодні ліхтарі у кількості 30 од., які працюють на сонячних батареях. Загальна вартість проєкту склала 776,5 тис.грн., в т.ч.: внесок GIZ – 326,5 тис.грн., міського бюджету – 450 тис.грн.).	
		3.3.	м.Чер-	2015	2015	Міський	368,213	72,40	72,40	72,40	368,213	368,213	Кіль-	шт.	17	17	0	Проект реалізовано.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Обладнання пішохідних переходів в м.Чернівцях вітчизняними комплексними системами освітлення, дорожніми знаками і розміткою з використанням енергозберігаючих технологій (світлодіодного освітлення і сонячних батарей як джерела живлення)	нівці	- 2017	- 2017	бюджет							кість пішохідних переходів, обладнаних комплексними системами освітлення						Встановлено опори і світлодіодні ліхтарі для додаткової підсвітки 5 пішохідних переходів. На 17 пішохідних переходах встановлено спеціальні підвісні ліхтарі, які підсвічують проїжджу частину та інформують водіїв про наближення до пішохідного переходу.
		3.4. Оснащення житлового фонду та будівель комунальної власності автоматизованими приладами обліку і регулювання постачання і споживання теплової енергії, води	м.Чернівці	2016 - 2017	2016 - 2017	Міський бюджет, власні кошти громадян	11365,20	577,90	577,90	577,90	11943,20	11365,20	Кількість лічильників	шт.	820	491	-329	Проект реалізовано. У рамках реалізації заходів з енергозбереження на умовах співфінансування (80% - кошти міського бюджету, 20% - кошти мешканців будинків) введено в експлуатацію 491 лічильник.	
		3.5. Будівництво індивідуальної котельні на твердому паливі в Новоселицькій гімназії м.Новоселиця Чернівецької області	м.Новоселиця Новоселицького району	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		3.6. Реконструкція топкових підкотельню з встановленням котлів на	с.Подвірне Новоселицького району	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		твердому паливі в Подвірненській ЗОШ I-III ступенів у с.Подвірне Новоселицького району																	
		3.7. Реконструкція котельні із заміною електричних котлів на твердопаливні в Ванчиківській ЗОШ I-III ступенів у с.Ванчиківці Новоселицького району	с.Ванчиківці Новоселицького району	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Заміну електричного котла на твердопаливний визначено нерентабельною.
		3.8. Проведення заходів з енергозбереження в приміщенні Чернівецького комунального центру «Турбота»	м.Чернівці	2016	2016 - 2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Проведено організаційні заходи з реалізації проекту. КЦ «Турбота» отримано паспорт оздоблення фасаду будівлі. Підготовлено проект рішення щодо включення ремонту даної будівлі до Програми «Сучасне місто» з метою подальшого виділення коштів на замовлення проектно-кошторисної документації.
		3.9. Заміщення споживання природного газу на альтернативні види палива (тверде паливо) в освітніх закладах населених пунктів Заставнівського району	Села Горошівці, Погорилівка, Вікно, Звеничин та Веренчанка Заставнівського району	2016	2016 - 2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Відповідно до Плану заміщення та скорочення споживання природного газу в бюджетних закладах та установах, об'єктах комунальної теплоенергетики Чернівецької області на 2017 рік, затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації від 14.08.2017 №678-р, передбачено заміну газових котлів на твердопаливні у загальноосвітніх школах I-III ст. сіл Вікно та

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			Погорилівка, навчально-виховних комплексах сіл Горошівці та Звенячин. Розроблено робочі проекти, які пройшли експертизу.
		3.10. Реконструкція котельні з встановленням двох комплексів нагріву на базі високовольтних електрокотлів з акумуляцією тепла потужністю 3,2 МВт (2,75 ГКал) та 1,0 МВт (0,86 ГКал) за адресою м-н Сонячний, 1/1 м. Новодністровськ Чернівецької області	м. Новодністровськ	2017	2017	Кошти ПАТ «Укр-гідроенерго»	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00	Встановлення комплексів нагріву на базі електрокотлів з акумуляцією тепла потужністю 3,2 МВт						<i>Проект реалізується.</i> За кошти ПАТ «Укр-гідроенерго» проведено реконструкцію котельні. Проект планується подати для участі у конкурсному відборі проектів, що будуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		3.11. Реконструкція вуличного освітлення у смт.Лужани Кіцманського району Чернівецької області із заміною світильників на основі ламп розжарювання на основі LED технологій	смт.Лужани Кіцманського району	2017	2017	Державний бюджет	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	Встановлено світильників	шт.	118	35	-83		<i>Проект реалізується.</i> У 2017 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій встановлено 35 світильників. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		3.12. Реконструкція вуличного освітлення у с.Мамаївці Кіцманського району Чернівецької	с.Мамаївці Кіцманського району	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Встановлено світильників	шт.	207	0	-207		Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		області із заміною світильників на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED технологій																	
		3.13. Реконструкція вуличного освітлення у с.Ставчани Кіцманського району Чернівецької області із заміною світильників на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED технологій	с.Ставчани Кіцманського району	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Встановлено світильників	шт.	167	0	-167	Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		3.14. Реконструкція вуличного освітлення у с.Глиниця Кіцманського району Чернівецької області із заміною світильників на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED технологій	с.Глиниця Кіцманського району	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Встановлено світильників	шт.	79	0	-79	Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3.15. Реконструкція вуличного освітлення у с.Дубівці Кіцманського району Чернівецької області із заміною світильників на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED технологій	с.Дубівці Кіцманського району	2017	2017	Державний бюджет	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	Встановлено світильників	шт.	140	48	-92	<i>Проект реалізується.</i> У 2017 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій встановлено 48 світильників. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		3.16. Мала ГЕС - міст в с.Волошкове Сокирянського району	Сокирянський район	2015 - 2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		3.17. Будівництво та введення в експлуатацію сонячних електростанцій у с.Горбова (урочище Бейкуляса) та с.Годинівка (урочище Улучя) Герцаївського району	Герцаївський район	2016 - 2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Введення в експлуатацію об'єкта						Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		3.18. Реконструкція шлюзу та мінігідро-електростанції на р.Черемош у с.Іспас Вижницького району	с.Іспас Вижницького району	2016 - 2017	2016 - 2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Введення в експлуатацію об'єкта						Триває розробка проектно-кошторисної документації та отримання відповідних дозвільних документів. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		3.19. Формування регіональної екологічної мережі	Чернівецька область	2016 - 2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Площа земель природно-заповідного	тис. га	103,9	103,6	-0,3		Проведено організаційні заходи з реалізації проекту. Відповідні проектні пропозиції з формування регіональної екомережі розглядаються

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													фонду						науково-технічними радами НПП «Черемоський» та «Хотинський». Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		3.20. Реконструкція водо понижуючих свердловин для водовідвідної галереї на вул.Ю. Гагаріна – Нахімова в м. Чернівці	м.Чернівці	2017	2017	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Влаштування водопонижуючих свердловин	шт.	51	0	-51	Проект передбачає влаштування 51 водопонижуючої свердловини та 16 оглядових (для відслідковування та постійних замірів рівня ґрунтових вод). Фінансування проекту планується у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		3.21. Інтегроване управління відходами у місті Сокиряни	м.Сокиряни Сокирянського району	2015 - 2017	2017	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–	–	–	Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		3.22. Створення сучасної інноваційної системи збору, сортування та вивозу твердих побутових відходів в Герцаївському районі	Герцаївський район	2016 - 2017	2016 - 2017	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–	–	–	Розроблено проект системи збору, сортування та вивозу твердих побутових відходів в Герцаївському районі. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
		3.23. Будівництво заводу із переробки ТПВ (твердих побутових відходів) у м.Чернівці	м.Чернівці	2016 - 2017	2017	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Використання вторинних ресурсів	тис. тонн	120,0	–	–	Проект не реалізовувався через відсутність фінансування. Водночас, на полігоні ТПВ на вул.Чернівській м.Чернівці запущено в експлуатацію сміттєпереробну лінію потужністю 531,4 тис. м.куб/рік. Проект	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		3.24. Організація сміттесортування шляхом співробітництва громад	м. Вижниця, с.Чорногузи, с.Виженка, с.Багна, с.Іспас, с.Черешенька, с.Мілієве, с.Банилів Вижницького району	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		3.25. Комплексне управління твердими побутовими відходами в м.Хотин Чернівецької області	Хотинський район	2017	2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		3.26. Створення еколого-просвітницьких центрів	Чернівецька область	2016 - 2017	2016 - 2017	Обласний бюджет	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Еколого-просвітницькі центри	одиниць	4	1	-3		Проект реалізується. На базі Рукшинської ЗОШ I-III ступенів Хотинського району створено еколого-просвітницький центр. Проект із створення Оргуського еколого-інформаційного центру при управлінні екологією та природних ресурсів обласної державної адміністрації подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		3.27. Виконання першочергових протизсувних заходів на схилах в районі вулиць А.Барбюса-Одеської в м.Чернівці	м.Чернівці (район вулиць А. Барбюса – Одеської)	2016 - 2017	2017	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–	–	–	–	Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.
		3.28. Створення цілісної системи протиаварійного захисту м.Вашківці	м.Вашківці Вижницького району	2015 - 2017	2015 - 2017	Власні кошти товаровиробників	925,90	292,89	292,89	292,89	8280,00	925,90	Будівництво захисних дамб	км	3,9	0	-3,9	Проект реалізується. Виконано розчищення та розширення русла довжиною 1,32 км. Роботи проводились на ділянці, розташованій в заплаві р.Глибочок (від місця впадіння в р.Черемош до автомобільного мосту на автодорозі Вижниця – Глиниця). Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.	
													Розчистка та розширення русла річки	км	1,32	1,32	0		
		3.29. Будівництво берегоукріплюючих та дренажних систем та споруд на території м.Герца	м. Герца Герцаївського району	2016	2016 - 2017	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–	–	–	–	–	Виготовлено проектну-кошторисну документацію. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3.30. Реалізація концепції протипожежної безпеки із встановленням датчиків сигналізації та придбанням протипожежного автомобіля у Великокучурівській сільській об'єднаній територіальній громаді	Територія Великокучурівської сільської об'єднаної територіальної громади Сторожинського району, а також прилеглих населених пунктів та м. Чернівці	2016	2016 - 2017	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Проект подано на розгляд конкурсної комісії для відбору проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. Проект включено до Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.